

**DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO**  
**uzatvorený podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Svinia  
 Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia  
 IČO: 00327760  
 DIČ: 2020548167  
 Štatutárny zástupca: Miroslav Nawrat - starosta obce  
 Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Miroslav Nawrat - starosta obce  
 Oprávnený jednať vo veciach technických: .....

Bankové spojenie:  
 IBAN:  
 Tel.: +421 51/7795282  
 Fax:  
 E-mail: [obecsvinia@obecsvinia.sk](mailto:obecsvinia@obecsvinia.sk)  
 Webová stránka: [www.obecsvinia.eu](http://www.obecsvinia.eu)  
 (ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: Pozemné stavitelstvo a.s.  
 Sídlo: Okružná 3032/33, Prešov 08001  
 IČO: 36454508  
 DIČ: 2020011642  
 IČ pre DPH: SK2020011642  
 Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA  
 Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.  
 IBAN: SK43 1100 0000 0029 4045 9670  
 Tel.: 0908 999 759  
 Fax:  
 E-mail: [info@pozemnestavitelstvo.sk](mailto:info@pozemnestavitelstvo.sk)  
 Webová stránka: [www.pozemnestavitelstvo.sk](http://www.pozemnestavitelstvo.sk)  
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) uzatvorenej dňa 3. 7. 2020.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

## ČLÁNOK I Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu dokončenia stavebných prác, v dôsledku vyhlásenia mimoriadneho stavu Vládou Slovenskej republiky, t. j. úprava a predĺženie termínu vykonania diela o nevyhnutnú dobu prerušenia prác.
- 2.2 Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa v ČLÁNKU X „Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy“ v bode 10.2 v časti termín ukončenia realizácie stavebného diela mení tak, že znie nasledovne:
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 8 mesiacov odo dňa začatia realizácie stavebného diela**

## ČLÁNOK II Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2 Zmluvné strany si Dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 3.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (slovom štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa

Vo Svinnej  
dňa 3. 3. 2021

Za objednávateľa:



V Prešove  
dňa 3. 3. 2021

Za zhotoviteľa:

